



林道郷原野呂山線の災害復旧工事について

平成30年7月豪雨災害及び令和3年8月豪雨災害に伴う林道郷原野呂山線の復旧状況及び今後のスケジュールについて報告します。

1 復旧状況（別図：郷原野呂山線被災箇所位置図 参照）


被災別	被災箇所名	復旧状況
平成30年7月 豪雨災害	被災箇所①	令和2年8月復旧完了
	被災箇所②	着手日：令和3年12月17日 完了予定日：令和5年3月末 完了予定
	被災箇所③	令和4年3月復旧完了
令和3年8月 豪雨災害	被災箇所④	測量・工事：令和5年3月末 完了予定
	被災箇所⑤	測量・工事：令和5年6月末 完了予定

2 今後のスケジュールについて

被災箇所名	令和4年度												令和5年度		
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月
被災箇所②	工事期間中（全面通行止め）														
被災箇所④	測量・工事実施期間（全面通行止め）														
被災箇所⑤	測量・工事実施期間（全面通行止め）												片側交互通行		

※被災箇所⑤については、令和5年4月から片側交互通行とし、全線通行可能の予定です。

林道郷原野呂山線被災箇所位置図



【凡例】
被災箇所:平成30年7月豪雨災害
被災箇所:令和3年8月豪雨災害



通行止

被災箇所①
令和2年8月復旧完了



被災箇所②



被災箇所⑤



被災箇所④

被災箇所③
令和4年3月復旧完了



通行止

・ 出典：国土地理院ウェブサイト
・ 国土地理院地図データを加工して作成